

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«По развитию автомобильных дорог общего пользования в городе
Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2021-2023
годы» за 2021 год**

Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2021 год

№ п/п	Целевой индикатор	Единица измерения	Плановое значение целевого индикатора (П) за отчетный период	Фактически достигнутое значение целевого индикатора (Ф) за отчетный период	Оценка степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (О) за отчетный период	Причины отклонения фактически достигнутого значения целевого индикатора (Ф) от его планового значения (П) за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество разработанных ПСД на проведение реконструкции, ремонта автомобильных дорог	Единица	4	1	0,25	Нарушение сроков выполнения контракта проектной организацией
2	Количество участков автомобильных дорог, где произведена реконструкция, ремонт	Единица	3	1	0,33	В связи с отсутствием ПСД (см. п.1), невозможность заключения контракта на реконструкцию
3	Количество участков автомобильных дорог, где произведено восстановление поперечного профиля с добавлением щебня	Единица	13	22	1,69	В связи с текущим состоянием дорог возникла необходимость произвести восстановление профиля на большем

						количестве участков
	Суммарное значение оценки степени достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за отчетный период (O1 + O2 + O3):				2,27	
	Уровень достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом (УО):				0,76	

Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы ФО = $66523,52 / 64340,58 = 1,03$

Информация об оценке эффективности реализации
муниципальной программы за 2021 год

N п/п	Наименование муниципальной программы	Период реализа ции	Ответствен ный исполнител ь муниципаль ной программы	Уровень достигнуты х результатов реализации муниципаль ной программы в целом (УО)	Коэффициент финансового обеспечения муниципальной программы (ФО)	Оценка эффективности реализации муниципальной программы		Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
						за отчетный год	за предыдущи й год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	По развитию автомобильных дорог общего пользования в городе Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2021-2023 годы	2021	администра ция города Болотное	0,76	1,03	Средняя эффектив ность	-	

Глава города Болотное Болотнинского района Новосибирской области _____ С.Н. Кравец