

Ревизионная комиссия города Болотное Болотнинского района Новосибирской области

633340, г. Болотное, ул. Советская, 9 каб.108

Тел. 8-38349-22-223

СПРАВКА

по результатам проверки целевого использования бюджетных средств администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области при реализации мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области)
в 2022 году

10.02.2023 год

г. Болотное

Основание:

- Положение о Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, утвержденное решением 19-ой сессии (5-го созыва) Совета депутатов города Болотное от 14.12.2011 года №99, (в редакции решения 14-ой сессии (7 созыва) Совет депутатов города Болотное от 24.11.2021 №72)
- п.12 Плана работы Ревизионной комиссии города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2023 год.
- распоряжение Ревизионной комиссии от 27.01.2023г. №1

Цель: Расходование бюджетных средств при реализации мероприятий по формированию современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) в 2022 году.

Объект: Муниципальное бюджетное учреждение города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства» (далее – МБУ «ГСБ» города Болотное)

Предмет: средства бюджета города Болотное в размере 4 527 435,14

Проверяемый период: 2022 год.

Сроки проведения: с 03 февраля 2023г. по 10 февраля 2023г.

Нормативные правовые акты, используемые при проведении контрольного мероприятия:

- Бюджетный кодекс РФ.
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ(дей.ред.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
- Федеральный закон РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- Постановление правительства Новосибирской области от 16.02.2015 года №66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области».
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.04.2019г. №235-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы.
- Решение 26-й сессии (7-го созыва) Совета депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 22.12.2021г. №76 «О бюджете города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023-2024г.г.», с внесенными изменениями.
- Постановление администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 25.11.2022г. № 623 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2018 – 2024 годы», с внесенными изменениями.
- Постановление администрации города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 18.04.2017г. №130 «О порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям города Болотное Болотнинского района Новосибирской области».
- Иные нормативно-правовые акты, используемые в ходе деятельности.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды, администрацией города Болотное, осуществляется в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (далее – ГП НСО «ЖКХ НСО»), подпрограммой «Благоустройство территорий населенных пунктов», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015г. №66.

В соответствии с п.2, Приложения №13 к постановлению Правительства Новосибирской области от 16.02.2015г. №66-п, администрацией города

Болотное разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2018 – 2024 годы», которая утверждена постановлением администрации города Болотное от 01.11.2017г. №447, изменения внесены 07.02.2018г., 03.09.2018г., 24.01.2019г., 19.02.2019г., 26.11.2019г., 19.05.2020, 27.10.2021, 25.11.2022гг. Муниципальная программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденными Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.04.2019г. №235-пр.

Согласно вышеуказанной муниципальной программы, объем бюджетных ассигнований на 2022год составляет 4 527 435,14 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. На момент проведения проверки, соответствующие изменения в паспорт муниципальной программы в части уточнения объемов бюджетных ассигнований не внесены, так как изменения бюджетных ассигнований муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Болотное Болотнинского района Новосибирской области на 2018 – 2024 годы.

Решением 26-й сессии (7-го созыва) Совета депутатов города Болотное Болотнинского района Новосибирской области от 22.12.2021 года №76 (с внесенными изменениями) «О бюджете города Болотное на 2022 год и плановый период 2023-2024г.», в расходной части бюджета по разделу 0503 «Благоустройство», целевая статья 14.0.F2.00000 предусмотрены расходы на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в размере 4415,6тыс. рублей; целевая статья 14.0.F2.55559 предусмотрены расходы на софинансирование вышеуказанных мероприятий в размере 120,0 тыс. рублей.

Для реализации программ формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области "Жилищно – коммунальное хозяйство Новосибирской области» между администрацией города Болотное Болотнинского района Новосибирской области, в лице Главы города Болотное Кравца Сергея Николаевича, и Муниципальным учреждением города Болотное Болотнинского района Новосибирской области «Городская служба благоустройства» в лице директора Оганесяна Вагана Гагиковича, заключено соглашение б/н от 12.04.2022 г. (внесены изменения доп.согл. №1 от 01.08.2022г., доп.согл. №2 от 30.12.2022г.), на сумму 4 527 435,14 тыс.руб. предметом которых является взаимодействия сторон при предоставлении и расходовании иных межбюджетных трансфертов, на

реализацию мероприятий вышеуказанной программы, а именно благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области и благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области.

В рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» на 2022 год субъектом контроля проведена следующая закупка.

Определение подрядчика осуществлено путем проведения конкурентной процедуры – электронный аукцион. Электронный аукцион размещен в ЕИС 06.10.2021 года, начальная (максимальная) цена контракта составляла 4 079 486,49 рублей. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Федерального закона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 15.10.2021 г. №0151300036821000097-3), победитель электронного аукциона ООО «Сибирьэкотранспорт» - предложение участника составляет 4 079 486,49 рублей, проект контракта размещен в ЕИС субъектом контроля 18.10.2021 г. (26.10.2021 размещен доработанный проект контракта), муниципальный контракт №0151300036821000097 заключен 01.11.2021 г. с победителем электронного аукциона, цена заключенного контракта составляет 4 079 486,49 рублей. Сведения о заключенном контракте направлены на контроль 08.11.2021 г., размещены в реестре контрактов в ЕИС в редакции №2 11.11.2021 г.

Контракт №0151300036821000097 от 01.11.2021г., цена контракта 4 079 486,49 рублей, предмет контракта «Благоустройство территории жилого многоквартирного дома №10 по ул. Первомайская в г. Болотное Болотнинского района Новосибирской области.

Цена 1 этапа составляет 3497561,07 рублей.

Цена 2 этапа составляет 581925,42 рублей.

Согласно условий контракта сроки выполнения работ по 1 этапу:

- Дата начала выполнения работ: 01.06.2022 года;

- Дата окончания выполнения работ: 31.07.2022 года;

Согласно условий контракта сроки выполнения работ по 2 этапу:

-дата начало выполнения работ: 01.06.2023 года;

-дата окончания выполнения работ: 01.07.2023 года;

22.11.2022 года заключено дополнительное соглашение №1 на увеличение цены контракта (цена контракта новая 4 487 435,14 рублей-увеличена стоимость 2 этапа контракта, стоимость 2 этапа стала 989874,07 рублей). Дополнительное соглашение №1 от 22.11.2022 года внесено в реестр контрактов и размещено в ЕИС 25.11.2022 года.

24.11.2022 года заключено дополнительное соглашение №2 на изменение срока исполнения 2 этапа (досрочное исполнения). Новый срок исполнения 30.12.2022 года. Дополнительное соглашение №2 от 24.11.2022 года внесено в реестр контрактов и размещена в ЕИС 25.11.2022 года.

Согласно акту выполненных работ №б/н от 30.08.2022 г. работы выполнены 30.08.2022 г., т.е. с нарушением установленных контрактом сроков. В акте приемки выполненных работ б/н от 30.08.2022 есть расчет штрафных санкций в соответствии с п. 7.4 муниципального контракта в

размере 27 980,49 рублей. Согласно п. 7.4 муниципального контракта «В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком». При этом в акте приемки выполненных работ б/н от 30.08.2022 г. предусмотрено удержание начисленной суммы штрафных санкций их суммы подлежащей оплате подрядчику по данному муниципальному контракту (выполнено обязательств подрядчиком на сумму 3 497 561,07 рублей, штрафные санкции на сумму 27980,49 рублей, подлежит оплате подрядчику за выполненные обязательства за вычетом начисленных штрафных санкций 3 496 580,58 рублей). Расчет начисленной неустойки соответствует п. 7.4 муниципального контракта. Условия удержания начисленных штрафных санкций из сумм, подлежащих оплате подрядчику предусмотрено п 7.9 муниципального контракта.

В соответствии с условиями контракта оплата производится заказчиком единовременным платежом на расчетный счет подрядчика, указанный в контракте, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания заказчиком акта приемки выполненных работ. - Акт выполненных работ №б/н от 30.08.2022, стоимость исполненных обязательств – 3 497 561,07 руб.; дата подписания документа о приемке 06.09.2022 года. 09.09.2022 года размещен в реестре контрактов в ЕИС.

Согласно акту выполненных работ, размер штрафных санкций составляет 27 980,49 рублей, итоговая сумма, подлежащая оплате с учетом удержания штрафных санкций 3 469 580,58 руб. Оплата произведена своевременно:

- Платежное поручение №2087 дата 20.09.2022 г., сумма – 3 438 100,00 руб.;
- Платежное поручение №2089 дата 20.09.2022 г.; сумма – 31 480,58 руб.

22.09.2022 г. информация и документы об оплате направлены на контроль для размещения в реестре контрактов, органом контроля документы отклонены 22.09.2022 г. в связи с выявленными несоответствиями. 14.10.2022 года документы повторно направлены на контроль и размещены в реестре контрактов в ЕИС.

В соответствии с ч. 3 ст. 103 № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта) направляется не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем соответственно исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта). Платежные поручения: - №2087 от 20.09.2022 г.; №2089 от 20.09.2022 г. размещены в реестре

контрактов 14.10.2022 г., т.е. с нарушением установленных законодательством сроков размещения информации в ЕИС.

-платежные поручения №2089 от 20.09.2022, платежное поручения №2087 от 20.09.2022года были возвращены в банк с неверным указанием банковских реквизитов подрядчика, оплата за выполненные обязательства осуществлена платежное поручение №2239 от 21.09.2022 на сумму 3438100,00 рублей, платёжное поручение №2240 от 21.09.2022 года на сумму 31480,58 рублей в ЕИС 28.11.2022 года внесено изменение в части оплаты.

Работы второго этапа:

Акт выполненных работ б/н от 30.11.2022 года (дата подписания 06.12.2022 года) на сумму 98974,07 рублей.06.12.2022 года размещена информация в реестре контрактов в ЕИС.

Платежное поручение №1433 от 08.12.2022 года на сумму 974035,99 рублей размещено в реестре контрактов в ЕИС 13.12.2022 года.

Платежное поручение №2135 от 20.12.2022 года на сумму 15838,08 рублей размещено в реестре контрактов в ЕИС 22.12.2022 года.

На момент проверки муниципальный контракт №0151300036821000097 от 01.11.2021 года исполнен в полном объеме.

дата	№ платежного поручения	сумма
21.09.2022	2239	3438100,0
20.09.2022	2088	27980,49
21.09.2022	2240	31480,58
08.12.2022	1433	974035,99
20.12.2022	2135	15838,08
ВСЕГО		4 487 435,14

2.Контракт б/н от 11.05.2022года, предмет контракта «Строительный контроль строительно-монтажного объекта при благоустройстве территории жилого многоквартирного дома №10 по ул. Первомайская в г. Болотное, цена контракта 40000,00 рублей.

Платежное поручение №1564 от 13.09.2022 сумма 35000,00 рублей
(1 этап)

Платежное поручение №1094 от 06.12.2022 сумма 5000,00 рублей
(2 этап)

В результате проведенной проверки установлено следующее:

В ходе проведения проверки целевого использования бюджетных средств Муниципальное бюджетное учреждение города Болотное Болотнинского района Новосибирской области Городская служба благоустройства» (далее – МБУ «ГСБ» города Болотное)при реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области " в 2022 году, нецелевого и неправомерного

использования финансовых средств не установлено. Субсидия израсходована в полном объеме в сумме 4 527 435,14 рублей

Выявлены нарушения с ч. 3 ст. 103 № 44-ФЗ, информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), своевременность расчетов по контракту (договорам) на момент проверки контракт №0151300036821000097 от 01.11.2021, оплачен в полном объеме.

Председатель ревизионной комиссии
города Болотное

О.Б Кениг

Ознакомлены:

Глава города Болотное
Болотнинского района
Новосибирской области

С.Н. Кравец

Директор МБУ ГСБ

В.Г. Оганесян
